

苏稽校区建设工作简报

第 4 期

新校区推进与建设办公室

2025 年 7 月 31 日

一、新校区推进与建设领导小组深入苏稽校区调研建设情况

2025 年 7 月 8 日上午，乐山师范学院全体校领导集体赴苏稽校区调研项目建设情况。学校相关职能部门及新校区工作专班负责人陪同调研。校领导一行深入建设一线，实地查看了食堂基坑支护、行政楼基坑挖掘、图书馆打桩等关键施工环节，并登上四川机司项目部观景平台，听取了项目经理关于项目当前建设进展情况的详细汇报。随后，调研组乘车前往置换 200 亩地块，详细了解征地搬迁、地勘钻探等工作的推进状况。现场调研结束后，校领导在学校苏稽校区项目建设前驻工作组驻地召开了现场工作会议。

校党委书记刘进结合调研情况，充分肯定了新校区推进与建设办公室、前驻工作组及各工作专班取得的阶段性成果。他就下一阶段工作提出明确要求：一是强化统筹协调，继续发挥前驻工作组的总协调、总指挥核心作用。二是聚焦关键环节，紧盯施工图纸和材料供应，精准把握参数、价格、工艺等核心

要素。三是保障搬迁运行，尽快明确搬迁需求，确保校区运行必需的设施设备到位。四是坚守原则底线，务必坚持学校利益至上，追求工程完善，最大限度减少问题和遗憾；尤其要筑牢廉洁防线，坚决杜绝不正当关联。校长李方裕强调，必须严格按照既定工程进度和施工方案，扎实推进各项建设任务落地落实。校党委常委、副校长江滔通报了苏稽校区各类施工图纸的审查情况。新校区推进与建设办公室主任宋天华汇报了校区项目建设的整体进展及后续工程进度安排。

二、苏稽校区建设进展

廖沂副市长到项目现场调研2次，召开现场推进会议2次。设计方面，持续开展施工图预算编制，苏新投于7月25日完成188亩预算编制初稿；212亩基坑支护段完成施工许可证办理并取得施工许可证。施工方面，212亩理工组团1-1#、1-2#承台完成土方开挖，承台砖胎膜砌筑完成60%；1-3#桩基检测完成10%，承台开挖完成30%。212亩音乐学院1-6#、1-7#完成桩基施工。212亩行政楼1-8#基坑持续降水，基础捡底完成50%。212亩文体中心1-9#桩基施工完成80%。212亩图书馆1-10#完成桩基复打。212亩梅庄1-12#完成首层回填，完成一层外架搭设。188亩宿舍楼2-1#桩基检测完成20%；2-2#、2-3#桩基检测完成50%；2-4#、2-5#、2-6#等待桩基处理出图；2-7#、2-8#基础处理完成40%；2-11#桩基施工完成20%。188亩食堂2-9#基坑持续降水，地下室结构基坑开挖完成50%。目前，212亩桩基总数1876根，已完成1693根，188亩桩基总数1512根，已完成1512根。

三、校长李方裕一行调研苏稽校区建设情况

2025年7月30日上午，学校党委副书记、校长李方裕，党委常委、副校长江滔、农向率党政办、新校区推进与建设办等负责同志赴苏稽校区调研项目建设进展，并亲切慰问暑期坚守一线的前驻工作组成员。

李方裕一行先后查看了生活区、教学区桩基施工情况，与总包单位、监理单位负责人就施工组织、工程质量、安全措施等深入交流。李方裕指出，苏稽校区建设是学校“两上一升”的头号基础工程，必须高标准、严要求、如期推进。李方裕在前驻工作组驻地主持召开座谈会，听取暑期工作汇报，充分肯定前驻工作组在协调对接、假期值班、进度检查等方面取得的阶段性成果，并就下一阶段工作提出四点要求：一要强化方案论证。坚持“功能优先、经济适用”原则，聚焦信息化需求，精准核定工程清单，化解财评资金超概风险。二要细化倒排工期。围绕项目工程，梳理关键节点，明确责任，挂图推进。三要守牢纪律底线。严格执行廉洁规定，强化过程监督。四要凝聚工作合力。健全工作会商与调度机制，确保及时处置各类问题，确保进度。李方裕一行代表学校向暑期奋战在一线的前驻工作组成员送上防暑降温慰问品，并叮嘱大家注意安全防护。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位
